



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016772306/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 02 de maio de 2023.

OBRA:		1078 - Pavimentação Asfáltica Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha																
ENDEREÇO:		Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha																
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA CALLISTO (ÍNDICE INCC)	0,03%	1.448,61	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 724,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 724,30
2	DRENAGEM RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT)	18,75%	935.492,33	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 233.873,08	R\$ 233.873,08	R\$ 233.873,08	R\$ 233.873,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT)	30,92%	1.542.553,20	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.255,32	R\$ 308.510,64	R\$ 308.510,64	R\$ 308.510,64	R\$ 308.510,64	R\$ 154.255,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT)	8,80%	438.880,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.664,22	R\$ 131.664,22	R\$ 131.664,22	R\$ 43.888,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT)	0,44%	21.852,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.852,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT)	0,10%	4.752,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.752,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	SERVIÇOS PRELIMINARES AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE INCC)	0,03%	1.448,61	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 724,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 724,30
8	DRENAGEM AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT)	7,32%	365.304,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.326,22	R\$ 91.326,22	R\$ 54.795,73	R\$ 54.795,73	R\$ 73.060,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT)	28,40%	1.416.715,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.343,20	R\$ 283.343,20	R\$ 283.343,20	R\$ 283.343,20	R\$ 212.507,40	R\$ 70.835,79
10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT)	4,59%	229.203,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.761,02	R\$ 68.761,02	R\$ 91.681,35
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT)	0,48%	23.884,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.884,66
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT)	0,16%	7.747,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.747,76
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.989.284,82	4,72%	4,69%	4,69%	7,78%	8,01%	8,01%	9,92%	9,92%	7,73%	6,56%	5,68%	5,68%	7,06%	5,64%	3,92%
				R\$ 235.321,70	R\$ 233.873,08	R\$ 233.873,08	R\$ 388.128,41	R\$ 399.836,86	R\$ 399.836,86	R\$ 494.970,59	R\$ 494.970,59	R\$ 385.585,17	R\$ 327.231,28	R\$ 283.343,20	R\$ 283.343,20	R\$ 352.104,22	R\$ 281.268,42	R\$ 195.598,16
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	4.989.284,82	4,72%	9,40%	14,09%	21,87%	29,88%	37,90%	47,82%	57,74%	65,47%	72,03%	77,71%	83,38%	90,44%	96,08%	100,00%
				R\$ 235.321,70	R\$ 469.194,78	R\$ 703.067,86	R\$ 1.091.196,27	R\$ 1.491.033,13	R\$ 1.890.869,99	R\$ 2.385.840,58	R\$ 2.880.811,17	R\$ 3.266.396,34	R\$ 3.593.627,62	R\$ 3.876.970,82	R\$ 4.160.314,02	R\$ 4.512.418,24	R\$ 4.793.686,66	R\$ 4.989.284,82

9397_v14 - Em Edição Emissão em 02/05/2023 11:05:42

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador (a)**, em 05/05/2023, às 16:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016772306** e o código CRC **5F7AA24D**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.014750-0

0016772306v1