



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018353858/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 13 de setembro de 2023.

OBRA:		1221 - Pavimentação Asfáltica Rua Lídia Rodrigues Teixeira e outras.													
ENDEREÇO:		Rua Lídia Rodrigues Teixeira													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE INCC)	0,50%	20.859,59	100,00% R\$ 20.859,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DRENAGEM RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)	14,45%	605.972,49	50,00% R\$ 302.986,24	50,00% R\$ 302.986,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)	37,42%	1.568.685,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 470.605,69	25,00% R\$ 392.171,41	25,00% R\$ 392.171,41	20,00% R\$ 313.737,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)	10,64%	446.213,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 156.174,69	35,00% R\$ 156.174,69	30,00% R\$ 133.864,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)	0,52%	21.951,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 21.951,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)	0,19%	8.115,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.115,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE INCC)	1,37%	57.367,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 57.367,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	DRENAGEM RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)	7,00%	293.334,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 234.667,50	20,00% R\$ 58.666,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)	14,96%	627.165,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 125.433,05	40,00% R\$ 250.866,10	30,00% R\$ 188.149,58	10,00% R\$ 62.716,53	0,00% R\$ 0,00
10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)	6,34%	265.997,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 132.998,76	50,00% R\$ 132.998,76
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)	0,13%	5.585,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.585,44
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)	0,07%	2.944,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.944,42
13	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE INCC)	0,17%	7.123,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.123,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	DRENAGEM RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)	1,69%	70.875,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 56.700,38	20,00% R\$ 14.175,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	PAVIMENTAÇÃO RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)	3,13%	131.066,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 39.319,80	35,00% R\$ 45.873,10	25,00% R\$ 32.766,50	10,00% R\$ 13.106,60	0,00% R\$ 0,00
16	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)	1,31%	55.030,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 55.030,77
17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)	0,07%	2.792,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.792,72
18	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)	0,04%	1.531,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.531,02
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.192.612,09	7,72% R\$ 323.845,84	7,23% R\$ 302.986,24	11,22% R\$ 470.605,69	13,08% R\$ 548.346,10	13,08% R\$ 548.346,10	12,93% R\$ 542.159,15	6,95% R\$ 291.367,87	5,67% R\$ 237.594,82	7,08% R\$ 296.739,20	5,27% R\$ 220.916,08	4,98% R\$ 208.821,89	4,79% R\$ 200.883,13
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	4.192.612,09	7,72% R\$ 323.845,84	14,95% R\$ 626.832,08	26,18% R\$ 1.097.437,77	39,25% R\$ 1.645.783,87	52,33% R\$ 2.194.129,96	65,26% R\$ 2.736.289,11	72,21% R\$ 3.027.656,98	77,88% R\$ 3.265.251,80	84,96% R\$ 3.561.991,00	90,23% R\$ 3.782.907,08	95,21% R\$ 3.991.728,96	100,00% R\$ 4.192.612,09

11329_v19 - Em Edição Emissão em 13/09/2023

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador(a)**, em 26/09/2023, às 11:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018353858** e o código CRC **D7BBB418**.

