

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020195373/2024 - SEINFRA.UBP

Joinville, 19 de fevereiro de 2024.

| OBRA: | 1266 - Pavimentação Asfáltica Rua Coronel Francisco Gomes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENDEREÇO: | Rua Coronel Francisco Gomes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC) | 0,01% | 1.391,49 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 1.391,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (ÍNDICE INCC) | 3,94% | 566.546,33 | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 283.273,16 | R\$ 283.273,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1.3 | DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) | 33,78% | 4.855.777,98 | 15,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 19,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
| | | | | R\$ 728.366,70 | R\$ 485.577,80 | R\$ 971.155,60 | R\$ 971.155,60 | R\$ 728.366,70 | R\$ 968.812,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.343,21 |
| 1.4 | PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) | 45,63% | 6.557.610,48 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 983.641,57 | R\$ 983.641,57 | R\$ 983.641,57 | R\$ 983.641,57 | R\$ 655.761,05 | R\$ 655.761,05 | R\$ 655.761,05 | R\$ 655.761,05 | R\$ 0,00 |
| 1.5 | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT) | 12,08% | 1.736.120,76 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 5,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 347.224,15 | R\$ 347.224,15 | R\$ 347.224,15 | R\$ 347.224,15 | R\$ 86.806,04 |
| 1.6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT) | 2,48% | 356.954,70 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 71.390,94 | R\$ 285.563,76 |
| 1.7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT) | 2,08% | 298.397,79 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 59.679,56 | R\$ 238.718,23 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 14.372.799,53 | 7,05% | 5,35% | 6,76% | 6,76% | 5,07% | 6,74% | 6,84% | 6,84% | 6,84% | 9,26% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 7,29% | 4,27% |
| | | | | R\$ 1.013.031,35 | R\$ 768.850,96 | R\$ 971.155,60 | R\$ 971.155,60 | R\$ 728.366,70 | R\$ 968.812,38 | R\$ 983.641,57 | R\$ 983.641,57 | R\$ 983.641,57 | R\$ 1.330.865,72 | R\$ 1.002.985,20 | R\$ 1.002.985,20 | R\$ 1.002.985,20 | R\$ 1.047.249,66 | R\$ 613.431,24 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 14.372.799,53 | 7,05% | 12,40% | 19,15% | 25,91% | 30,98% | 37,72% | 44,56% | 51,41% | 58,25% | 67,51% | 74,49% | 81,47% | 88,45% | 95,73% | 100,00% |
| | | | | R\$ 1.013.031,35 | R\$ 1.781.882,31 | R\$ 2.753.037,91 | R\$ 3.724.193,51 | R\$ 4.452.560,20 | R\$ 5.421.372,59 | R\$ 6.405.014,16 | R\$ 7.388.655,73 | R\$ 8.372.297,30 | R\$ 9.703.163,03 | R\$ 10.706.148,23 | R\$ 11.709.133,43 | R\$ 12.712.118,63 | R\$ 13.759.368,29 | R\$ 14.372.799,53 |

12017_v35 - Em Edição Emissão em 19/02/2024 15:12:10

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**,
Coordenador(a), em 19/02/2024, às 15:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0020195373** e o código CRC **4663F634**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.281502-0

0020195373v1