

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017177899/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 02 de junho de 2023.

OBRA:		1097 - Pavimentação Asfáltica Rua Alex Holz e outras																
ENDEREÇO:		Ruas: Alex Holz, Deputada Ivete Vargas, Levino Tanner e Presidente Washington Luiz																
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE INCC)	0,02%	1.357,14	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 678,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DRENAGEM RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE DNIT)	10,52%	620.278,13	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 186.083,44	R\$ 124.055,63	R\$ 186.083,44	R\$ 124.055,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE DNIT)	25,31%	1.492.021,28	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	12,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.202,13	R\$ 268.563,83	R\$ 268.563,83	R\$ 268.563,83	R\$ 268.563,83	R\$ 179.042,55	R\$ 89.521,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE DNIT)	7,61%	448.559,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.139,84	R\$ 112.139,84	R\$ 112.139,84	R\$ 89.711,87	R\$ 22.427,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE DNIT)	0,86%	50.809,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.161,92	R\$ 40.647,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE DNIT)	0,09%	5.338,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.067,74	R\$ 4.270,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA DEPUTADA IVETE VARGAS (ÍNDICE INCC)	0,21%	12.328,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.164,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.164,29
8	DRENAGEM RUA DEPUTADA IVETE VARGAS (ÍNDICE DNIT)	1,89%	111.396,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.419,09	R\$ 22.279,39	R\$ 27.849,24	R\$ 27.849,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	PAVIMENTAÇÃO RUA DEPUTADA IVETE VARGAS (ÍNDICE DNIT)	4,48%	264.236,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.270,99	R\$ 79.270,99	R\$ 52.847,33	R\$ 52.847,33	R\$ 0,00
10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA DEPUTADA IVETE VARGAS (ÍNDICE DNIT)	1,62%	95.339,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.601,82	R\$ 28.601,82	R\$ 38.135,77
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA DEPUTADA IVETE VARGAS (ÍNDICE DNIT)	0,07%	4.171,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.171,84
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA DEPUTADA IVETE VARGAS (ÍNDICE DNIT)	0,03%	1.850,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,58
13	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA LEVINO TANNER (ÍNDICE INCC)	0,02%	1.357,14	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 678,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	DRENAGEM RUA LEVINO TANNER (ÍNDICE DNIT)	6,96%	410.257,63	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 123.077,29	R\$ 82.051,53	R\$ 123.077,29	R\$ 82.051,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	PAVIMENTAÇÃO RUA LEVINO TANNER (ÍNDICE DNIT)	12,66%	746.201,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.550,29	R\$ 186.550,29	R\$ 186.550,29	R\$ 186.550,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA LEVINO TANNER (ÍNDICE DNIT)	5,14%	303.122,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.780,54	R\$ 75.780,54	R\$ 75.780,54	R\$ 75.780,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA LEVINO TANNER (ÍNDICE DNIT)	0,45%	26.514,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.514,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA LEVINO TANNER (ÍNDICE DNIT)	0,07%	4.167,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.167,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE INCC)	0,23%	13.404,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.702,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.702,01
20	DRENAGEM RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE DNIT)	4,23%	249.490,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.847,28	R\$ 49.898,19	R\$ 62.372,74	R\$ 62.372,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE DNIT)	12,60%	742.634,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	30,00%	20,00%	20,00%	5,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.658,56	R\$ 222.790,27	R\$ 148.526,85	R\$ 148.526,85	R\$ 37.131,71
22	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE DNIT)	4,73%	279.124,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.737,27	R\$ 83.737,27	R\$ 111.649,70
23	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE DNIT)	0,16%	9.214,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.214,41
24	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE DNIT)	0,04%	2.090,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	5.895.266,90	5,27%	3,50%	5,24%	6,03%	7,72%	10,91%	10,91%	10,91%	6,58%	4,72%	5,72%	6,65%	6,85%	5,32%	3,68%
				R\$ 310.517,87	R\$ 206.107,16	R\$ 309.160,73	R\$ 355.309,27	R\$ 455.114,12	R\$ 643.034,50	R\$ 643.034,50	R\$ 643.034,51	R\$ 387.804,47	R\$ 278.000,59	R\$ 337.107,13	R\$ 392.283,24	R\$ 403.935,23	R\$ 313.713,27	R\$ 217.110,31
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	5.895.266,90	5,27%	8,76%	14,01%	20,03%	27,75%	38,66%	49,57%	60,48%	67,06%	71,77%	77,49%	84,14%	91,00%	96,32%	100,00%
				R\$ 310.517,87	R\$ 516.625,03	R\$ 825.785,76	R\$ 1.181.095,03	R\$ 1.636.209,15	R\$ 2.279.243,65	R\$ 2.922.278,15	R\$ 3.565.312,66	R\$ 3.953.117,13	R\$ 4.231.117,72	R\$ 4.568.224,85	R\$ 4.960.508,09	R\$ 5.364.443,32	R\$ 5.678.156,59	R\$ 5.895.266,90

9548\_v22 - Em Edição Emissão em 02/06/2023 10:06:48

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador(a)**, em 14/06/2023, às 14:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017177899** e o código CRC **07A88AAB**.

Rua Saguau, 265 - Bairro Saguau - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.014784-4

0017177899v1