

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016706526/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 25 de abril de 2023.

OBRA:		1079 - Continuação da Construção da Ponte Sobre o Rio Cachoeira no Município de Joinville/SC										
ENDEREÇO:		Interligação entre as ruas Aubé e Dr. Plácido Olímpio de Oliveira										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT)	3,62%	440.113,51	11,11% R\$ 48.896,61	11,11% R\$ 48.896,61	11,11% R\$ 48.896,61	11,11% R\$ 48.896,61	11,11% R\$ 48.896,61	11,11% R\$ 48.896,61	11,11% R\$ 48.896,61	11,11% R\$ 48.896,61	11,12% R\$ 48.940,63
1.2	CANTEIRO DE OBRAS (ÍNDICE DNIT INCC)	0,89%	108.157,85	85,00% R\$ 91.934,17	1,88% R\$ 2.027,96	1,88% R\$ 2.027,96	1,88% R\$ 2.027,96	1,88% R\$ 2.027,96	1,88% R\$ 2.027,96	1,88% R\$ 2.027,96	1,88% R\$ 2.027,96	1,88% R\$ 2.027,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	ENSECADEIRA	1,59%	193.616,96	0,00% R\$ 0,00	33,33% R\$ 64.532,53	33,33% R\$ 64.532,53	33,34% R\$ 64.551,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	REGULARIZAÇÃO DO LEITO DO RIO (PARA ACESSO AO GUINDASTE)	1,04%	126.919,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 126.919,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	ESTACA PRANCHA PARA APOIO - P04	1,19%	145.360,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 145.360,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	TERRAPLENAGEM - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (ÍNDICE DNIT TERRAPLENAGEM)	1,89%	229.412,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 114.706,33	50,00% R\$ 114.706,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	2,12%	257.781,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 128.890,98	50,00% R\$ 128.890,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	8,86%	1.078.007,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 323.402,31	50,00% R\$ 539.003,85	20,00% R\$ 215.601,54
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)	0,40%	49.094,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 24.547,36	50,00% R\$ 24.547,35
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT)	0,68%	82.903,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 41.451,74	50,00% R\$ 41.451,73
8	MURO DE CONTENÇÃO (ÍNDICE DNIT INCC)	9,86%	1.199.871,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 419.955,17	35,00% R\$ 419.955,17	30,00% R\$ 359.961,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	OBRAS COMPLEMENTARES											
9.1	OBRAS CIVIS	0,17%	20.689,13	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 10.344,57	50,00% R\$ 10.344,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9.2	INFRAESTRUTURA PARA DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA	1,98%	240.493,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 120.246,51	50,00% R\$ 120.246,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	PONTE											
10.1	PROTEÇÃO DE PILARES (ESTRUTURAL 01/16)	9,28%	1.128.730,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 564.365,17	50,00% R\$ 564.365,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

10.2	GUARDA-RODAS (IN LOCO) - BARREIRA NEW JERSEY (ESTRUTURAL 16/16)	2,40%	292.281,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 73.070,37	50,00% R\$ 146.140,73	25,00% R\$ 73.070,36
10.3	GUARDA-CORPO (IN LOCO) (ESTRUTURAL 16/16)	3,50%	425.628,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 106.407,25	50,00% R\$ 212.814,49	25,00% R\$ 106.407,24
10.4	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1,29%	157.420,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 78.710,21	50,00% R\$ 78.710,20	0,00% R\$ 0,00
10.5	INFRAESTRUTURA	4,51%	548.598,83	50,00% R\$ 274.299,42	50,00% R\$ 274.299,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10.6	MESO-SUPRAESTRUTURA	38,73%	4.713.428,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	16,67% R\$ 785.728,53	16,67% R\$ 785.728,53	16,67% R\$ 785.728,53	16,67% R\$ 785.728,53	16,67% R\$ 785.728,53	16,65% R\$ 784.785,84
11	ENSAIOS (ÍNDICE DNIT INCC)	2,37%	288.701,76	7,00% R\$ 20.209,12	1,86% R\$ 5.369,85	1,86% R\$ 5.369,85	1,86% R\$ 5.369,85	1,86% R\$ 5.369,85	1,86% R\$ 5.369,85	1,85% R\$ 5.340,98	1,85% R\$ 5.340,98	80,00% R\$ 230.961,43
12	PASSEIO (ÍNDICE DNIT INCC)	2,73%	332.163,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 99.648,99	50,00% R\$ 166.081,66	20,00% R\$ 66.432,66
13	ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT INCC)	0,90%	110.019,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 55.009,94	50,00% R\$ 55.009,94
	TOTAL SIMPLES	100,00%	12.169.396,12	3,58% R\$ 435.339,32	3,33% R\$ 405.470,93	10,36% R\$ 1.260.851,85	16,58% R\$ 2.017.814,99	11,81% R\$ 1.436.937,35	9,91% R\$ 1.205.866,77	13,58% R\$ 1.652.124,18	17,30% R\$ 2.105.754,05	13,55% R\$ 1.649.236,68
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	12.169.396,12	3,58% R\$ 435.339,32	6,91% R\$ 840.810,25	17,27% R\$ 2.101.662,10	33,85% R\$ 4.119.477,09	45,66% R\$ 5.556.414,44	55,57% R\$ 6.762.281,21	69,14% R\$ 8.414.405,39	86,45% R\$ 10.520.159,44	100,00% R\$ 12.169.396,12

9402_v64 - Em Edição Emissão em 25/04/2023 13:04:93

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 25/04/2023, às 15:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016706526** e o código CRC **DC423A3A**.

Rua Saguaiçu, 265 - Bairro Saguaiçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.075499-6

0016706526v6