

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018237501/2023 - SECULT.UCP.APR

Joinville, 01 de setembro de 2023.

OBRA:		937 - Praça Nereu Ramos				
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rogério Ferrari Maistro - CREA/SC: 103401-3				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO	7,91%	34.574,33	100,00% R\$ 34.574,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO	3,76%	16.444,80	33,33% R\$ 5.481,05	33,33% R\$ 5.481,05	33,34% R\$ 5.482,70
3	DEMOLIÇÃO	2,07%	9.060,36	100,00% R\$ 9.060,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA	71,43%	312.360,74	15,00% R\$ 46.854,11	35,00% R\$ 109.326,26	50,00% R\$ 156.180,37
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	6,75%	29.535,12	100,00% R\$ 29.535,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ALVENARIA	2,24%	9.790,69	100,00% R\$ 9.790,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTO	5,38%	23.537,77	0,00% R\$ 0,00	90,00% R\$ 21.183,99	10,00% R\$ 2.353,78
8	ELETRICIDADE	0,29%	1.260,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.260,62
9	HIDROSSANITÁRIO	0,06%	253,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 253,83
10	LIMPEZA	0,10%	448,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 448,60
	TOTAL SIMPLES	100,00%	437.266,86	30,94% R\$ 135.295,66	31,10% R\$ 135.991,30	37,96% R\$ 165.979,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	437.266,86	30,94% R\$ 135.295,66	62,04% R\$ 271.286,97	100,00% R\$ 437.266,86

7649_v69 - Em Edição Emissão em 01/09/2023 17:13:14

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ferrari Maistro**, Usuário **Externo**, em 04/09/2023, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018237501** e o código CRC **0AA0FFD5**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.341144-3

0018237501v3